

Соответствие фактически выполненным ремонтам ЛЭП и сетевого оборудования плановым за период с 01 апреля по 30 апреля 2012 года по операционной зоне Московского РДУ


Наименование ВЛ, оборудования подстанций	Утвержденный срок ремонта в годовом графике (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Заявленный Организацией срок ремонта в месячном графике (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Утвержденный срок ремонта в месячном графике (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Фактический срок ремонта (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Причины несоответствия срока ремонта утвержденному в графике ремонтов от заявленного Организацией	Причина отклонения фактического срока ремонта от срока, утвержденного в графике ремонтов	Планируемый срок реализации невыполненных ремонтов
П/СТ № 845 "Матвеевская"							
КЛ 220 кВ							
ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Матвеевская-I	8 (апрель)	8 (23-30.04.2012)	отказано	-	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС № Красногорская, другими работами в прилегающей сети)		20.08.-27.08.2012
П/СТ № 850 "Ново-Внуково"							
КРУЭ 220 кВ							
ЭВ 220 кВ АТ-1	2 (апрель)	2 (09-10.04.2012)	отказано	1 (03.04.2012)		Не совмещать с работами на ПС Встреча и другими работами в прилегающей сети	
ЭВ 220 кВ АТ-2	2 (апрель)	2 (11-12.04.2012)	2 (27-28.04.2012)	1 (04.04.2012)	При условии отсутствия работ по строительству ПС Сколково. При отсутствии работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Голицыно-Кубинка 1, 2 с отп. Не совмещать с работами на ПС Встреча.		
ЭВ КВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча-I	2 (апрель)	2 (16-17.04.2012)	1 (11.04.2012)	-	При условии отсутствия работ по строительству ПС Сколково. При отсутствии работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Голицыно-Кубинка 1, 2 с отп. Совмещение с ремонтом МОЭСК.	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ на 2 сек. 220 кВ ПС Латышская)	май
ЭВ КВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча-II	2 (апрель)	2 (18-19.04.2012)	1 (12.04.2012)	-	При условии отсутствия работ по строительству ПС Сколково. При отсутствии работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Голицыно-Кубинка 1, 2 с отп. Совмещение с ремонтом ОАО "МОЭСК".	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ на 2 сек. 220 кВ ПС Латышская)	май

Наименование ВЛ, оборудования подстанций	Утвержденный срок ремонта в годовом графике (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Заявленный Организацией срок ремонта в месячном графике (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Утвержденный срок ремонта в месячном графике (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Фактический срок ремонта (длительность ремонта (календарный период ремонта))	Причины несоответствия срока ремонтов утвержденному в графике ремонтов от заявленного Организацией	Причина отклонения фактического срока ремонта от срока, утвержденного в графике ремонтов	Планируемый срок реализации невыполненных ремонтов
ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Новоуково	2 (апрель)	2 (25-26.03.2012)	2 (25-26.03.2012)	-		Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ по подключению ПС Сколково)	май
ШСЭВ 220 кВ	2 (апрель)	2 (23-24.03.2012)	2 (23-24.03.2012)	-		Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ по подключению ПС Сколково)	май
КРУЭ 110 кВ							
ТН I с.ш. 110 кВ	2 (апрель)	2 (02-03.04.2012)	2 (02-03.04.2012)	-		Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Кубинская-1 и Кубинская-2 с отп.)	май
ТН II с.ш. 110 кВ	2 (апрель)	2 (04 -05.04.2012)	2 (04 -05.04.2012)	-			май


Главный инженер ОАО «ОЭК»


И.Н. Нечипоренко


Заместитель главного инженера по сетям 35 кВ и выше ОАО "ОЭК"


В.А. Наумов

Начальник ремонтного отдела ОАО «ОЭК»


А.Н. Терехин

Начальник централизованной службы подстанций ОАО «ОЭК»


М.И. Бекетов

Сведения о выполнении графика ремонтов электротехнического оборудования
ОАО «Объединённая энергетическая компания» за апрель 2012 г.

Субъект	Выполнение плановых графиков ремонтов электротехнического оборудования				Нарастающий итог с начала года	
	За отчетный период				Факт, (шт)	выполнение ежегодного плана, %
	План, (шт)	Факт, (шт)	выполнение ежегодного плана, %	Факт, (шт)		
П/СТ № 845 "Матвеевская"						
КЛ 220 кВ						
ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Матвеевская-I	КР	1	0	0		
П/СТ № 850 "Ново-Внуково"						
КРУЭ 220 кВ						
ЭВ 220 кВ АТ-1	ТО	1	1	100		
ЭВ 220 кВ АТ-2	ТО	1	1	100		
ЭВ КВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча-I	ТО	1	0	0	10	12%
ЭВ КВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча-II	ТО	1	0	0		
ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Нововнуково	ТО	1	0	0		
ШСЭВ 220 кВ	ТО	1	0	0		
КРУЭ 110 кВ						
ТН I с.ш. 110 кВ	ТО	1	0	0		
ТН II с.ш. 110 кВ	ТО	1	0	0		
Плановые ремонты невыполненные за отчетный период						
Диспетчерское наименование объекта диспетчеризации/объекта электроэнергетики	Плановый срок начала работ	Плановый срок окончания работ	Причина отказа/переноса		Предполагаемый срок реализации	
П/СТ № 845 "Матвеевская"						
КЛ 220 кВ						
ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Матвеевская-I	23.04.2012	30.04.2012	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Не совмещать с ремонтом АТ-1, АТ-2 ПС № Красногорская, другими работами в прилегающей сети)		май	
П/СТ № 850 "Ново-Внуково"						
КРУЭ 220 кВ						
ЭВ КВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча-I	11.04.2012	11.04.2012	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ на 2 сек. 220 кВ ПС Латышская)		май	
ЭВ КВЛ 220 кВ Нововнуково-Встреча-II	12.04.2012	12.04.2012			май	
ЭВ КВЛ 220 кВ Очаково-Нововнуково	25.04.2012	26.04.2012	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ по подстанции ПС Сколково)		май	
ШСЭВ 220 кВ	23.04.2012	24.04.2012			май	
КРУЭ 110 кВ						
ТН I с.ш. 110 кВ	02.04.2012	03.04.2012	Отказ в заявке МосРДУ по режиму работы сети (Производство работ по реконструкции ВЛ 110 кВ Кубинская-1 и Кубинская-2 с отп.)		май	
ТН II с.ш. 110 кВ	04.04.2012	05.04.2012			май	

Главный инженер ОАО «ОЭК»

Заместитель главного инженера по сетям 35 кВ и выше ОАО «ОЭК»

Начальник ремонтного отдела ОАО «ОЭК»

Начальник централизованной службы подстанций ОАО «ОЭК»

Н.Н. Нечипоренко

В.А. Наумов

А.Н. Терехин

М.И. Бекетов